



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

## **Silnice I/35: Dolní Bečva průtah**

(Technická zpráva)

## SOUHRNNÉ INFORMACE

### NÁZEV STAVBY

Silnice I/35: Dolní Bečva průtah

### INVESTOR

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace

Sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha

IČ: 659 93 390

### OBJEDNATEL/ZHOTOVITEL

#### COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha

IČ: 261 77 005

Kontaktní osoba: Marcel Martišík, tel. 702 177 710, e-mail: marcel.martisik@colas.cz  
(stavbyvedoucí)

### ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

#### NVB LINE s.r.o.

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Tomáš Resutík, tel. 778 752 144, e-mail: resutik@nvbline.cz  
(realizace dopravního značení)  
  
Bc. David Zimák, tel. 770 187 111, e-mail: zimak@nvbline.cz  
(projekční činnost)

## PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA SILNICI I/35

### ROZSAH STAVBY

Místo stavby se nachází v intravilánu obce Dolní Bečva, okres Vsetín ve Zlínském kraji. Na silnici I/35 bude v úseku km 327,974 – 329,396 probíhat rekonstrukce komunikace.

V řešeném úseku se nachází několik křížení s místními komunikacemi. Dále se zde nachází jedna zastávka autobusu. Žádná dopravně významná křížení se v řešeném úseku nenachází.

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnice I/35 a bude rozdělena na 2 části.

### DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Frézování i pokládka nových asfaltových vrstev bude probíhat v rámci jednoho záboru jednoho jízdního pruhu.

část 1: km 327,974 – 328,585

- délka pracovního místa max. 620 m (zábor max. 650 m)
- průjezdová šířka podél záboru min. 2,75 m
- vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami / řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením
- do doby pokládky bude povolen vjezd do všech dotčených místních komunikací i výjezd z nich
- v době pokládky budou tyto dotčené místní komunikace uzavřeny

část 2: 328,585 – 329,396

- délka pracovního místa max. 820 m (zábor max. 850 m)
- průjezdová šířka podél záboru min. 2,75 m
- vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami / řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením
- do doby pokládky bude povolen vjezd do všech dotčených místních komunikací i výjezd z nich
- v době pokládky budou tyto dotčené místní komunikace uzavřeny
- vzhledem k tomu, že při pracích na levé polovině komunikace bude uzavřena místní komunikace, která ústí k průmyslové zóně, bude vyznačena jednoduchá objízdná trasa

### CHODCI

Ve druhé části stavby bude stavbou dotčen přechod pro chodce. Ten bude z obou stran uzavřen.

## AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Stavbou bude dotčena zastávka autobusu „Dolní Bečva, Obú“, a to v obou částech.

část 1: km 327,974 – 328,585

- zastávka „Dolní Bečva, Obú“ bude ve směru Vsetín zrušena a přesunuta před pracovní místo ve směru Prostřední Bečva, a to max. o 200 m (v těchto místech se nachází chodníky)
- v době pokládky budou na místní komunikaci směr „Rozpité“ zrušeny všechny 4 zastávky autobusu

část 1: 328,585 – 329,396

- zastávka „Dolní Bečva, Obú“ bude ve směru Prostřední Bečva zrušena a přesunuta před pracovní místo ve směru Vsetín, a to max. o 200 m (v těchto místech se nachází chodníky)

## OBJÍZDNÁ TRASA

Ve druhé části stavby bude při pokládce na levé polovině komunikace uzavřena místní komunikace, která ústí k průmyslové zóně. Vzhledem k tomu je navržena jednoduchá objízdná trasa. Ta bude vedena po silnici I/35, a dále po přilehlých místních komunikacích.

## SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechodná úprava provozu bude probíhat dle přiložených situací.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR.

V Kvasicích dne 6. 9. 2021



NVB LINE s.r.o.

Bc. David Zimák